

Пояснительная записка
к инвестиционной программе на 2020-2024 годы с учетом корректировки
2022 года по ГУП СК «Ставэлектросеть».

Инвестиционная программа ГУП СК «Ставэлектросеть» была разработана на период регулирования с 2020 по 2024 годы с разбивкой по годам, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» и утверждена приказом министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края №288-од от 25 октября 2019 года (с изменениями, внесенными приказами министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 15.07.2022 № 171-о/д, от 22.12.2020 № 386-о/д, от 23.07.2021 № 228-о/д, от 03.12.2021 № 408-о/д и от 03.06.2022 № 145-о/д)

Утвержденной инвестиционной программой на 2022 год предусмотрены капитальные вложения в размере 334,11853 млн. руб. (без НДС) в том числе:

- 209,81353 млн. руб. – за счет амортизации,
- 124,305 млн. руб. – за счет прибыли.

В соответствии с п.67 Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», в целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения надежного электроснабжения в г. Минеральные Воды, г. Михайловск, г. Нефтекумск, с. Левокумское, г. Новоалександровск, г. Изобильный, г. Светлоград, г. Благодарный, с. Дивное, в инвестиционную программу на 2022 год необходимо внести корректировку с включением следующих мероприятий на общую сумму 16,669 млн.руб. без НДС:

I. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ на сумму 11,749 млн.руб. Необходимость выполнения реконструкции ВЛ-0,4 кВ связана с ветхостью объектов, заключающейся в наличии на проводах следов ожогов, большого количества соединений (скруток) в пролетах, коррозии поверхности провода (обрывов нескольких проволок), сколов и трещин на изоляторах, разрушение или загнивание стоек опор. Имеющиеся дефекты в результате длительной эксплуатации приводят к возникновению аварийных ситуаций.

«г. Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Гагарина Анджиевского-Ставропольск, 180400077 (от ТП-47)» на сумму 0,406 млн.руб.;

«г. Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Пролетарская (Пушкина-Почтовая) и четная сторона Горького-50 лет Октября, 180400204 (от ТП-47)» на сумму 0,413 млн.руб.;

«г. Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ул. Пролетарская нечетная сторона (Горького-50 лет Октября), 180400203 (от ТП-47)» на сумму 0,684 млн.руб.;

«г. Минеральные Воды. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9 -22п/с66-70, Горск61, Тб38, Гаг43,45, 180400012» на сумму 0,543 млн.руб.;

«г. Нефтекумск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТП-16» на сумму 3,007 млн.руб.;

«с. Левокумское. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 31/407» на сумму 1,331 млн.руб.;

«г.Новоалександровск. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-125/328» на сумму 1,439 млн.руб.;

«г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24/225 ф-5» на сумму 0,395 млн.руб.;

«г.Изобильный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-24/225 ф-7» на сумму 0,594 млн.руб.;

«г.Светлоград. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-123 ф-3» на сумму 0,235 млн.руб.;

«г.Благодарный. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТП 2/513» на сумму 1,916 млн.руб.;

«с.Дивное. Реконструкция ВЛ 0,4 ТП 32 Ф 806 н.в.Ф -2» на сумму 0,786 млн.руб..

II. Инвестиционные проекты, направленные на реконструкцию КЛ-6 кВ на сумму 4,366 млн.руб. Необходимость выполнения реконструкции КЛ-6 кВ связана с физическим износом кабеля в результате коррозии оболочек и разрушения изоляции вследствие воздействия агрессивных грунтов, наличии большого количества соединительных муфт.

«г.Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6кВ ф.609 от ВЛ-35 до РП-7, от РП-7 до участка выноса при строительстве 2 микр, 181100398» на сумму 2,183 млн.руб.;

«г.Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6кВ ф.608 от ВЛ-35 до РП-7, от РП-7 до участка выноса при строительстве 2 микр, 181100399» на сумму 2,183 млн.руб.;

III. Инвестиционный проект, направленный на реконструкцию ТП-10/0,4 кВ на сумму 0,554 млн.руб. Необходимость выполнения реконструкции ТП-10/0,4 кВ связана с предотвращением аварийных ситуаций, возникающих в связи с наличием течи масла из корпуса трансформатора, сколов и трещин опорной изоляции нарушением контактных соединений шпилек 10 кВ внутри трансформатора. На корпусе ТП выявлена сквозная коррозия РУ-10/0,4 кВ, что приводит в период непогоды к попаданию влаги в отсек РУ-10 кВ, и является причиной отключения высоковольтного Ф-224.

«г. Михайловск. Реконструкция КТП 17/224 - 100 х.Подгорный» на сумму 0,554 млн.руб.;

Вышеуказанные мероприятия планируются к выполнению за счет корректировки нижеперечисленных объектов инвестиционной программы. Плановая сумма инвестиционных проектов - 88,736 млн.руб. без НДС; сумма выполнения составит 72,067 млн.руб. без НДС. Снижение затрат составит 16,669 млн.руб. без НДС, в том числе:

г.Ипатово.Реконструкция ТП-11. При плане 1,120 млн.руб., сумма выполнения составит 0,807 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,313 млн.руб.

г.Ипатово. Реконструкция ВЛ-0,4кв ТП-87 Ф-202 н/в ф-2. При плане 3,583 млн.руб., сумма выполнения составит 3,361 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,222 млн.руб.

г. Михайловск. Реконструкция ЦРП 212-2*630 микрорайон Ленина. При плане 6,485 млн.руб., сумма выполнения составит 6,354 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,131 млн.руб.

г. Михайловск. Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-224 п/ст. "Аэропорт" (оп. № 217-251). При плане 1,564 млн.руб., сумма выполнения составит 1,408 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,156 млн.руб.

г. Михайловск. Строительство КЛ-10 кВ Ф-223 от оп. №94 до ГКТП 12/223. При плане 1,551 млн.руб., сумма выполнения составит 1,184 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,367 млн.руб.

г. Михайловск. Строительство РП-1. При плане 16,260 млн.руб., сумма выполнения составит 15,834 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,423 млн.руб.

с. Грачёвка. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-17/105 ул.Молодёжная. При плане 1,059 млн.руб., сумма выполнения составит 0,964 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,095 млн.руб.

с. Кочубеевское. Строительство МТП-25/109 ул. Овощная. При плане 0,955 млн.руб., сумма выполнения составит 0,788 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,167 млн.руб.

с. Кочубеевское. Строительство МТП-9/282-160 ул. Балахонова. При плане 0,955 млн.руб., сумма выполнения составит 0,765 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,191 млн.руб.

г. Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6кВ от РП-2 - РП-3 (ф.624). При плане 2,036 млн.руб., сумма выполнения составит 1,557 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,479 млн.руб.

г. Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6кВ от ПС"МВ-2" до РП-3 ф.605 (без участка выноса при строительстве 2 микр), 180300411. При плане 2,036 млн.руб., сумма выполнения составит 1,557 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,479 млн.руб.

г. Минеральные Воды. Реконструкция КЛ-6,0 кВ ф.608 от РП-3 к РП-7 (до соедин.муфты с уч-м выноса при строи-ве 2 микр.), 181100422. При плане 2,036 млн.руб., сумма выполнения составит 1,557 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,479 млн.руб.

г. Минеральные Воды. 2022 СТР КЛ-6кВ ТП-127-ТП-23. При плане 2,051 млн.руб., сумма выполнения составит 1,537 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,514 млн.руб.

ст. Ессентукская. Реконструкция КЛ -10 кВ Ф -139 ТП-300-ТП-334. При плане 2,960 млн.руб., сумма выполнения составит 2,699 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,261 млн.руб.

ст. Ессентукская. Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 316, 317. При плане 1,788 млн.руб., сумма выполнения составит 1,454 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,334 млн.руб.

ст. Ессентукская. Реконструкция комплектной трансформаторной подстанции КТП-329. При плане 1,607 млн.руб., сумма выполнения составит 1,454 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,153 млн.руб.

г. Новоалександровск. Реконструкция КТП-129/214. При плане 1,307 млн.руб., сумма выполнения составит 1,112 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,195 млн.руб.

г. Новоалександровск. Реконструкция СКТП-78/214. При плане 1,652 млн.руб., сумма выполнения составит 1,278 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,373 млн.руб.

г.Изобильный Реконструкция СКТП 19 фид 224 ул. 50 Лет Октября. При плане 1,277 млн.руб., сумма выполнения составит 1,027 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,25 млн.руб.

пос. Солнечнодольск. Реконструкция КТП 21 фид 329 ул.Зеленая. При плане 1,435 млн.руб., сумма выполнения составит 1,126 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,309 млн.руб.

г.Изобильный Реконструкция КТП 31 фид 225 ул.Почтовая. При плане 1,437 млн.руб., сумма выполнения составит 1,143 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,294 млн.руб.

г. Изобильный. Строительство КЛ-10кВ Ф-345 от ТП4/345 до ТП-3/345. При плане 1,046 млн.руб., сумма выполнения составит 0,597 млн.руб. Снижение затрат на сумму 0,449 млн.руб.

г. Ставрополь. Программа модернизации автотранспортной техники. При плане 32,534 млн.руб., сумма выполнения составит 22,499 млн.руб. Снижение затрат на сумму 10,035 млн.руб. Количество и номенклатура приобретаемого автотранспорта не изменяется.

Снижение затрат по инвестиционным проектам не связано с изменением физических показателей планируемых объектов (протяженности линий, типа и мощности устанавливаемого оборудования, количества автотранспорта и др.), а обусловлено уменьшением стоимости материалов, оборудования, автотранспорта по сравнению с их стоимостью по состоянию на апрель –май 2022 года.

Корректировка инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставэлектросеть» на 2020 - 2024 годы в части 2022 года, необходима в связи с включением объектов для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей.

И.о.первого заместителя генерального
директора – главного инженера –
заместитель главного инженера

Д.Н.Недобуга